

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ -
มีนาคม ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน
การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๕

นายไพบุลย์ ช่างฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

๑. บทนำ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของ

หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากร ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ รายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือ ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ ยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใดจะ ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้ยั่งยืน”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้ำ
๒. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๓. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

๑. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร
๓. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
๔. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๑. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
๒. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น

๕. การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา

๖. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๗. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

๘. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบภายในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

๒. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๓. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐานและให้ความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จากอุตสาหกรรม

๔. เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนทุกเพศวัยได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา

๕. ส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขภาพีบาล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้างชุมชนที่น่าอยู่

๖. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย ทำให้หมู่บ้านน่าอยู่

๗. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรท้องถิ่นมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	๒๑,๕๘๕,๗๐๐.๐๐	๙,๔๙๐,๖๑๖.๖๗	๑๖	-	๒๓	-	-
๒. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	๒	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๒	-	-
๓. การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขการกีฬา	๑๘	ข้อบัญญัติ	๕,๔๓๓,๒๒๕.๐๐	๒,๑๗๘,๙๙๓.๐๔	๑	๔	๑๓	-	-
๔. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๓๕๐.๐๐	-	๑	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	ข้อบัญญัติ	๑๙,๖๕๘,๘๑๖	๘,๓๐๕,๘๘๒.๐๐	๕	๔	๑๐	-	-
รวม	๘๑	-	๔๖,๙๗๗,๗๔๑.๐๐	๒๐,๐๔๒,๘๔๑.๗๑	๒๒.๐๐	๙.๐๐	๔๘.๐๐	๐.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันทน์ ภูเดชะ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมหมาย แปลงสาร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิมพิลาสัย กำลังดี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลี จีนท่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแทน ปัทมะเกตุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังดาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๒๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังปี่ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังสีทาถึงบ้านวังหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนกมลโรจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๓ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังดาล บริเวณบ้านนายบุญมาก นงค์พรมมา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำลดถนน	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังดาล	วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ระยะทางรวม ๒,๙๐๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ระยะทางรวม ๑,๖๐๐ เมตร และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยดโข่งพร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๔	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังดาล	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๕๗ จุด	๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๕	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ จุด	๖๖,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๖	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังดาล	ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ จุด	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๗	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังดาล	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๕๗ จุด	๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๑๘	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล	ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๕๗ จุด	๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนโพธิ์ บ้านหนองตาสา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังตาล		๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโคลน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังตาล	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโคลนรายละเอียดดังนี้ ๑.ขุดลอกวัชพืชโดยใช้รถขุดพร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่ ๒.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโคลน	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๒๑	โครงการวางวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด บริเวณบ้านนางเฉลา - บ้านนายเฉียบ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังตาล	วางวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด รายละเอียดดังนี้ ๑.ติดตั้งวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาบด ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ๒. ซ่อมแซมปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ บริเวณข้างเคียง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำใหม่เข้ากับระบบระบายน้ำเดิม	๒๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	/				๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	/				๙๙,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	/				๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	/				๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓๗	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลวังดาล ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถบดถนน เพื่อดำเนินการเกรดบดอัดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	กองช่าง			/		๐.๐๐	
รวมโครงการในข้อบัญญัติฯ ๓๗ โครงการ			๗,๙๖๑,๗๐๐	-	-	๑๕	-	๒๒	-	๘๙๒,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน		
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)											
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกก่อง ตำบลวังตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โคกก่อง ตำบลวังตาล ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๕,๐๒๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง			/		๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ตี กคอนกรีต บ้านท่าเสา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตาล จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตาล อำเภอบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ตีคอนกรีต บ้านท่าเสา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตาล จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตารางเมตร	๘,๖๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	/				๘,๕๙๘,๑๑๖.๖๗	
รวม ๒ โครงการ			๑๓,๖๒๔,๐๐๐	-	-	๑	-	๑	-	๘,๕๙๘,๑๑๖.๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ			๒๑,๕๘๕,๗๐๐	-	-	๑๖	๐	๒๓	๐	๙,๔๙๐,๖๑๖.๖๗	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการการปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก ค่าจ้างทำแนวกันไฟ	ปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก ค่าจ้างทำแนวกันไฟ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล	๕๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	การดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
จำนวน ๒ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-		-	-	๒	-	๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-		๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๓.๑ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังตาล	ดำเนินโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังตาล ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการจัดฝึกอบรม	๑๒๐,๐๐๐	อบต.วังตาล	กองการศึกษาฯ			/		๐.๐๐	
๒	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	อบต.วังตาล	กองการศึกษาฯ			/		๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลวังตาล	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลวังตาล (เด็กจมน้ำ, เด็กติดในรถ) เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	อบต.วังตาล	กองการศึกษาฯ			/		๐.๐๐	
๔	โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	ฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการจัดฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	อบต.วังตาล	กองการศึกษาฯ			/		๐.๐๐	

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๔๒๗,๐๓๕ บาท ดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก จำนวน ๘๒,๓๒๐ บาท ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองศรีวิชัย จำนวน ๘๒,๓๒๐ บาท ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน ๘๒,๓๒๐ บาท ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนขมภู จำนวน ๓๖,๐๑๕ บาท ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง จำนวน ๖๖,๘๘๕ บาท	๖๖๑,๙๒๕	ศพด.สังักัด อบต.วังดาล	กองการศึกษา		/			๓๕๕,๑๙๕.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
		<p>๖.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม จำนวน ๔๖,๓๐๕ บาท</p> <p>๗.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหวาย จำนวน ๓๐,๘๗๐ บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท /ปี จำนวน ๑๔๑,๑๐๐ บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>- ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๖,๖๐๐ บาท</p>									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
		<p>- ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑๖,๖๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท</p> <p>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล วังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๘๓ คน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๓๕,๖๙๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ</p>									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๖	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล และสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๒๕๔,๓๐๐	ศพด. และ รร สพฐ. ในเขตตำบลวังดาล	กองการศึกษา		/			๖๓๑,๒๕๖.๐๔	
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลวังดาล	(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิก จำนวน ๓๗๓,๘๐๐ บาท (๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย จำนวน ๕๓๗,๖๐๐ บาท (๓) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน ๓๘๖,๔๐๐ บาท (๔) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนขมภู จำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (๕) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดเกาะแดง จำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (๖) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม จำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท	๒,๒๔๗,๐๐๐	รร สพฐ. ในเขตตำบลวังดาล	กองการศึกษา		/			๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
		(๗) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวังหวาย จำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท									
รวม ๗ โครงการ			๔,๔๔๓,๒๒๕	-	-	๓	๔	-	๒,๑๐๙,๙๔๑.๐๔	-	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๔,๔๔๓,๒๒๕	-	๐	๓	๔	๐	๒,๑๐๙,๙๔๑.๐๔	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	๓๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๖ ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลวังดาล	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลวังดาล	๓๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๔	โครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -๑๙	ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -๑๙	๖๘,๘๕๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด	/				๖๗,๔๘๔.๐๐	
รวม ๔ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๓	-	๖๗,๔๘๔.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๐	๓	๐	๖๗,๔๘๔.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลวังดาล	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลวังดาล	๕๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๓	โครงการจังหวัดสะอาด	การดำเนินการโครงการจังหวัดสะอาด	๗๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๑,๕๖๘.๐๐	
รวม ๓ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	-		-	๑	๒	-	๑,๕๖๘.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	-		๐	๑	๒	๐	๑,๕๖๘.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๓.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังตาล	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังตาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันภายนอก (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน)	๑๒๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	กองการศึกษาฯ				/	๐.๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

๓.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	กองการศึกษาฯ				/	๐.๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	กองการศึกษาฯ				/	๐.๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	กองการศึกษาฯ				/	๐.๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
รวม ๔ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๔	๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๐	๐	๔	๐.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริการทำลายและกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองหนองกี่ ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองหนองกี่กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	๒๐๐,๐๐๐	อบต.วังดาล	กองช่าง		/			๖๗,๓๕๐.๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-	๖๗,๓๕๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๑	๐	๐	๖๗,๓๕๐.๐๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	๘๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐	
๒	โครงการฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	ฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	๕๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด			/		๐	
จำนวน ๒ โครงการ			๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	-	๐	-
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑๓๐,๐๐๐	-		๐	๐	๒	๐	๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการเลือกตั้งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลวังตาล	สำนักปลัด	/				๕๐๗,๓๐๕.๐๐	
จำนวน ๒ โครงการ			๘๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๑	-	๕๐๗,๓๐๕	-

๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	๓๐๐,๐๐๐	ต่าบลวังตาล	กองคลัง	/				๓๐๐,๐๐๐	
จำนวน ๑ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	๒	๐	๑	๐	๘๐๗,๓๐๕	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลวังดาล	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๔,๙๙๓,๒๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลวังดาล	๔,๑๑๓,๖๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๑,๗๗๕,๒๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลวังดาล	๓๖,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๑๒,๐๐๐.๐๐	
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังดาล	จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังดาล	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๐.๐๐	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๓๓๘,๙๔๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๐.๐๐	
๖	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย	๖๐๔,๓๗๖	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด	/				๖๐๔,๓๗๖.๐๐	
๗	สมทบกองทุนประกันสังคม	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ตามหนังสือสั่งการ	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลวังดาล	สำนักปลัด		/			๖๘,๒๐๑.๐๐	
รวม ๗ โครงการ			๑๖,๔๓๖,๙๑๖	-	-	๑	๔	๒	-	๗,๔๕๒,๙๗๗	-
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๑๖,๔๓๖,๙๑๖	-		๑	๔	๒	๐	๗,๔๕๒,๙๗๗	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ -แบบดับเบิ้ลแคว็บ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคว็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต	๘๕๔,๐๐๐	อบต.วังตาล	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	
๒	ตู้เหล็ก ๒ บาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๒๓,๖๐๐	อบต.วังตาล	กองคลัง	/				๒๒,๘๐๐.๐๐	
รวม ๒ โครงการ			๘๕๔,๐๐๐	-		๑	-	๑	-	๒๒,๘๐๐.๐๐	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		

๕.๑ แผนงานบริหารงานคลัง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน												
๑	ตู้เหล็ก ๒ บาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๒๓,๖๐๐	อบต.วังดาล	กองคลัง	/					๒๒,๘๐๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๒๒,๐๐๐	อบต.วังดาล	กองคลัง			/			๐.๐๐	
๓	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑๗,๐๐๐	อบต.วังดาล	กองคลัง			/			๐.๐๐	
รวม ๓ รายการ			๖๒,๖๐๐	-	-	๑	-	๒	-	๒๒,๘๐๐.๐๐	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
- แผนงานเคหะและชุมชน											
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
๑	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓	๒๕,๓๐๐	อบต.วังตาล	กองช่าง			/		๐.๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๒๕,๓๐๐	-		-	-	๑	-	๐.๐๐	-
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ครุภัณฑ์การเกษตร											
๑	รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อม ใบมีดตัดดินหน้าและติดตั้ง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ราคา ๕๒๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบาย ความร้อนด้วยน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ ต่อนาที ๓) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ ๔) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติก ๕) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ ในน้ำมัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	อบต.วังตาล	กองช่าง			/		๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินโครงการ		
		๖) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ -ติดตั้งโคมติดดินดินหน้า จำนวน ๑ ชุด -ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง จำนวน ๑ ชุด									
รวม ๑ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	-		-	-	๑	-	๐	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๑,๙๕๑,๙๐๐	-		๒	๐	๕	๐	๔๕,๖๐๐	

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

อำเภอทับปุด จังหวัดปราจีนบุรี

โทร ๐๓๗-๒๑๘๖๒๓

www.wangdan.go.th

