

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๔๑.๐๓	๖,๑๕๐,๕๐๐	๑๙.๒๑	๑๔	๑	๑๖	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา	๒๑	๒๖.๙๒	๒๓,๙๗๕,๓๑๘	๗๔.๘๗	๓	๙	๗	๐	๗,๔๗๔,๕๖๗.๐๐	๑๖,๑๒๒,๗๖๒.๙๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓.๘๕	๗๒๒,๓๕๐	๒.๒๖	๐	๒	๑	๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๖๗๓,๔๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๑.๒๘	๔๐,๐๐๐	๐.๑๒	๑	๐	๒	๐	๕๐๓,๖๗๕.๐๐	๓๔๐,๘๗๕.๐๐
รวม	๕๗	๗๓.๐๘	๓๐,๘๘๘,๑๖๘	๙๖.๔๖	๑๘	๑๒	๒๖	๐	๙,๓๗๗,๑๔๒.๐๐	๒๑,๕๑๑,๐๒๖.๑๙
รายการจัดหาครุภัณฑ์	๒๑	๒๖.๙๒	๑,๑๓๓,๐๓๐	๓.๕๔	๐	๐	๒๑	๐	๐.๐๐	๑,๑๓๓,๐๓๐.๐๐
รวม	๒๑	๒๖.๙๒	๑,๑๓๓,๐๓๐	๓.๕๔	๐	๐	๒๑	๐	๐.๐๐	๑,๑๓๓,๐๓๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๗๘	๑๐๐.๐๐	๓๒,๐๒๑,๑๙๘	๑๐๐.๐๐	๑๘	๑๒	๔๗	๐	๙,๓๗๗,๑๔๒.๐๐	๒๒,๖๔๔,๐๕๖.๑๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๒	๔๑.๐๓	๖,๑๕๐,๕๐๐	๑๙.๒๑	กองช่าง	๑๔	๑	๑๖	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๕๐๐.๐๐
รวม			๓๒	๔๑.๐๓	๖,๑๕๐,๕๐๐	๑๙.๒๑	-	๑๔	๑	๑๖	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๕๐๐.๐๐
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว													
รวม			๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา	ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒.๕๖	๒๔๒,๘๔๒	๐.๗๖	สำนักปลัด	-	-	-	-	๐.๐๐	๒๔๒,๘๔๒.๐๐
	ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	๓.๒ แผนงานการศึกษา	๖	๗.๖๙	๕,๐๐๙,๐๙๕	๑๕.๖๔	กองการศึกษาฯ	๑	๓	๒	๐	๑,๘๙๑,๖๑๐.๐๐	๒,๗๗๐,๒๗๗.๙๙
	ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี	๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๓.๘๕	๕๓๖,๗๘๑	๑.๖๘	สำนักปลัด	๐	๑	๒	๐	๐.๐๐	๕๐๖,๐๐๐.๐๐
	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้	๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑.๒๘	๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	สำนักปลัด	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
		๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๕๖	๓๕,๐๐๐	๐.๑๑	สำนักปลัด	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	๓.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๕.๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๑.๕๖	กองการศึกษาฯ	๒	๒	๐	๐	๑๖๙,๘๕๗.๐๐	๓๓๐,๑๔๓.๐๐
	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้	๓.๗ แผนงานงบกลาง	๓	๓.๘๕	๑๗,๖๐๑,๖๐๐	๕๔.๙๗	สำนักปลัด/กองช่าง	๐	๓	๐	๐	๕,๔๑๓,๑๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๘,๕๐๐.๐๐
รวม			๒๑	๒๖.๙๒	๒๓,๙๗๕,๓๑๘	๗๔.๘๗	-	๓	๙	๗	๐	๗,๔๗๔,๕๖๗.๐๐	๑๖,๑๒๒,๗๖๒.๙๙

				คิดเป็นร้อยละของ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
--	--	--	--	------------------	-------	------------------	----------	----------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการทั้งหมด	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณทั้งหมด	รับผิดชอบ หลัก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ ถูกหลักวิชาการ	๔.๑ แผนงานเคหะ ชุมชน	๑	๑.๒๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๖๒	กองช่าง	๐	๑	๐	๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๑,๑๐๐.๐๐
	อนุรักษ์ พันธุ์ และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔.๒ แผนงาน การเกษตร	๒	๒.๕๖	๕๒๒,๓๕๐	๑.๖๓	กองช่าง	๐	๑	๑	๐	๐.๐๐	๕๒๒,๓๕๐.๐๐
รวม			๓	๓.๘๔	๗๒๒,๓๕๐	๒.๒๖	-	๐	๒	๑	๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๖๗๓,๔๕๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	๕.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑	๑.๒๘	๔๐,๐๐๐	๐.๑๒	สำนักปลัด	๑	๐	๒	๐	๕๐๓,๖๗๕.๐๐	๓๔๐,๘๗๕.๐๐
รวม			๑	๑.๒๘	๔๐,๐๐๐	๐.๑๒	-	๑	๐	๒	๐	๕๐๓,๖๗๕.๐๐	๓๔๐,๘๗๕.๐๐
๖ การจัดหาครุภัณฑ์													
(สำหรับบริการ สาธารณะ หรือกิจกรรม สาธารณะ)	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและการให้บริการ ประชาชน	๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	๑	๑.๒๘	๔๙๓,๕๘๐	๑.๕๔	กองช่าง	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๙๓,๕๘๐.๐๐
		๖.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๒๘	๔๒๓,๙๐๐	๑.๓๒	กอง การศึกษาฯ	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐
		๖.๓ แผนงานเคหะ และชุมชน	๑	๑.๒๘	๑๗,๑๐๐	๐.๐๕	กองช่าง	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐
(สำหรับการปฏิบัติงาน)		๖.๔ แผนงานการ บริหารงานทั่วไป	๑๔	๑๗.๙๕	๑๔๔,๘๕๐	๐.๔๕	สำนักปลัด	๐	๐	๑๔	๐	๐.๐๐	๑๔๔,๘๕๐.๐๐
		๖.๕ แผนงานการศึกษา	๔	๕.๑๓	๕๓,๖๐๐	๐.๑๗	กอง การศึกษาฯ	๐	๐	๔	๐	๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐
		รวม			๒๑	๒๖.๙๒	๑,๑๓๓,๐๓๐	๓.๕๔	-	๐	๐	๒๑	๐.๐๐
รวมทั้งหมด			๗๘	๑๐๐.๐๐	๓๒,๐๒๑,๑๙๘	๑๐๐.๐๐	-	๑๘	๑๒	๔๗	๐	๙,๓๗๗,๑๔๒.๐๐	๒๓,๐๗๐,๖๑๗.๙๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านท่าเสา ซอย ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองชุมหวาย - หนองอีजू หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๔ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกระพง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๔ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกรวด - แยกวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๔ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองดี ทองมงคล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๙ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสถียร ลีวิจิตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗.๓๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีตโดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๙๓,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำบริเวณห้วยหนองแกล่น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังดาล	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ลอดถนน จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๑๒ ท่อน (รวม ๒๔ ท่อน) พร้อมกำแพงกันดิน	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสีทา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังดาล อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ความยาวข้างละ ๒๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๒๙๓,๕๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๒๙๓,๕๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙	โครงการยกระดับถนนลูกรังสาย น้ำฉ่ำ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังดาล	ยกระดับถนนลูกรังสาย น้ำฉ่ำ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๐	โครงการวางท่อ คสล. ลอดถนน ภายในตำบลวัง ดาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	วางท่อ คสล. ลอดถนน ภายในตำบลวังดาล ดังนี้ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ลอดถนนสายท่าเสา ซอย ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบล วังดาล ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ลอดถนนสายโคกกรวดล่าง หมู่ที่ ๘ ตำบล วังดาล ๓. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ลอดถนนสายโคกกรวด-แยกวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลวังดาล ๔. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ลอดถนนสายบ้านนายเสถียร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล ๕. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน (รวม ๑๒ ท่อน) ลอดถนนสายบ้านนางทองดี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล ๖. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ลอดถนนสายโคกกระพง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล วังดาล ๗. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ลอด	๑๒๕,๖๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๑๒๕,๖๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๑	โครงการขุดลอกสระน้ำโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำบ้านโนนกู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ขุดลอกสระน้ำโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำบ้านโนนกู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตาล งานขุดดินสระน้ำขนาดกันปอกกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑ เมตร	๔๖๗,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๒	โครงการวางระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	วางระบบท่อเมนประปา ดังนี้ ๑.ช่วงที่ ๑ วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบ ๒.ช่วงที่ ๒ วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร	๓๙๑,๔๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๙๑,๔๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการวางระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	วางท่อเมนประปา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE๑๐๐ PN๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มม. (๓ นิ้ว) ระยะทางรวม ๘๙๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๔	โครงการจ้างเหมารถเกรดเตอร์เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลวังตาล	จ้างเหมารถเกรดเตอร์ พร้อมน้ำมันและคนขับ (รวมค่าขนย้ายแล้ว) เพื่อปรับเกรดถนนภายในตำบลวังตาลหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑๓ วันๆละ ๘ ชั่วโมง	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตาล	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	กองช่าง		/			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๔ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซม ถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๕ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซม ถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๖ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซม ถนนบริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังดาล	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๙ ตำบลวังดาล ลงลูกรังซ่อมแซมถนน บริเวณที่เป็นหลุม บ่อ ภายในหมู่บ้าน จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	/				๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านวังตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้าน วังตาล ตำบลวังตาล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน วังตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังตาล ตำบลวังตาล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตาราง เมตร	๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง		/			๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๓๑ โครงการ			๖,๑๕๐,๕๐๐	-	๑๔	๑	๑๖	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๕๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการ ศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	การดำเนินโครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๓๒,๑๗๖	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๒,๑๗๖	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี "	การดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ทีมกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และทีมกู้ภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๑๖๐,๖๖๖	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๑๖๐,๖๖๖	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ค. ๖๘	
รวม ๓ โครงการ			๒๔๒,๘๔๒	-	-	-	-	-	๐	๒๔๒,๘๔๒	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการค่ายพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชนตำบลวังดาล	การดำเนินโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล ประจำปี ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลส่งเงิน เข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากรณาการให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ประกอบด้วย (๑) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อ คน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๘๗ คน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี จำนวน ๘๗ คน	๑,๐๕๒,๔๓๙	กอง การศึกษาฯ		/			๔๑๖,๕๒๐.๐๐	๖๓๕,๙๑๙.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
		(๓) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๘๗ คน (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ ปี จำนวน ๘๗ คน (๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๘๗ คน (๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตรา คนละ ๔๕๐ บาท/ปี จำนวน ๘๗ คน										
๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	/				๑๗๒,๖๐๘.๐๐	๗,๓๙๒.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔	โครงการจัดประชุม ผู้ปกครองเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก เล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๗,๐๐๐		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลและ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลวังดาล ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท ดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน (๒) โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน ๒๖๐ วัน (๓) โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย จำนวน ๒๖๐ วัน (๔) โรงเรียนวัดวังหวาย จำนวน ๒๖๐ วัน (๕) โรงเรียนบ้านหนองจิก จำนวน ๒๖๐ วัน (๖) โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม จำนวน ๒๖๐ วัน (๗) โรงเรียนวัดรัตนขมภู จำนวน ๒๖๐ วัน (๘) โรงเรียนวัดเกาะแดง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๐๙๓,๔๕๖	กอง การศึกษาฯ		/			๘๐,๘๘๑.๗๑	๗๔๖,๒๔๘.๙๙	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สพฐ. ใน เขตพื้นที่ตำบลวังดาล	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลและ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลวังดาล ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท ดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน (๒) โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน ๒๖๐ วัน (๓) โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย จำนวน ๒๖๐ วัน (๔) โรงเรียนวัดวังหวาย จำนวน ๒๖๐ วัน (๕) โรงเรียนบ้านหนองจิก จำนวน ๒๖๐ วัน (๖) โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม จำนวน ๒๖๐ วัน (๗) โรงเรียนวัดรัตนขมภู จำนวน ๒๖๐ วัน (๘) โรงเรียนวัดเกาะแดง จำนวน ๒๖๐ วัน	๒,๖๑๖,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ		/			๑,๓๐๒,๔๘๒.๐๐	๑,๓๑๓,๗๑๘.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๖ โครงการ			๕,๐๐๙,๐๙๕		๑	๓	๒		๑,๘๙๑,๖๑๐.๐๐	๒,๗๗๐,๒๗๗.๙๙	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗๖,๗๘๑	สำนักปลัด		/			๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออกภายในตำบลวังดาล	รณรงค์ป้องกันโรค ใช้เลือดออกภายในตำบลวังดาล	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๖ ตำบลวังดาล	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการ หมู่ที่ ๑ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๓ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๔ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๖ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
		หมู่ที่ ๗ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๘ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๙ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
		หมู่ที่ ๑๔ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี										
รวม ๓ โครงการ			๕๓๖,๗๘๑			๑	๒		๐.๐๐	๕๐๖,๐๐๐.๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐				๑		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสฯ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ที่ฝึกรบ ค้าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกรบ ค่าที่ พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็น	๓๑,๐๗๖	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๑,๐๗๖.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการรณรงค์การจัด ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด สะอาด"	รณรงค์การจัดขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด สะอาด" เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ที่ฝึกรบ ค้าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกรบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๑๒๗,๖๔๘	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๑๒๗,๖๔๘.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในตำบลวังดาล	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๒ โครงการ			๓๕,๐๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิป้

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังตาล	แข่งขันกีฬาภายในตำบลวังตาล ประจำปี ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ		/			๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณี วันลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/				๑๔๙,๘๕๗.๐๐	๑๔๓.๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ		/			๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีงานเทศกาลมาฆปุรณิสม์ปราจีนบุรี	อุดหนุนเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิสม์ปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหนังสือ จังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๓๒/ว ๕๒๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
รวม ๔ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	-	๒	๒	๐	๐.๐๐	๑๖๙,๘๕๗	๓๓๐,๑๔๓	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๖๕๒,๘๐๐	สำนักปลัด		/			๓,๘๒๕,๗๐๐.๐๐	๘,๘๒๗,๑๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๙๑๒,๘๐๐	สำนักปลัด		/			๑,๕๗๙,๔๐๐.๐๐	๓,๓๓๓,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๓ โครงการ			๑๗,๖๐๑,๖๐๐	-	๐	๓	๐	๐	๕,๔๐๕,๑๐๐	๑๒,๑๙๘,๕๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริการ ทำลายและกำจัดขยะมูลฝอย	ชำระหนี้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับเทศบาลเมืองหนองกุ่ม ตามบันทึก ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมือง หนองกุ่มกับองค์การบริหารส่วนตำบล วังดाल	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๔๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๑,๑๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	-	๐	๑	๐	๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๑,๑๐๐.๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามลำคลองภายในตำบลวังดาล	จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันและคนขับ (รวมค่าขนย้ายแล้ว) เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามลำคลองภายในตำบลวังดาล จำนวน ๓๖ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง ภายในตำบลวังดาล	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง		/			๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการรกรน้ำ รักษา รักรักษาแผ่นดิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรกรน้ำ รักษา รักรักษาแผ่นดิน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๙,๓๕๐	สำนักปลัด		/			๐.๐๐	๒๙,๓๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๒ โครงการ			๕๒๒,๓๕๐		๐	๑	๑	๐	๐.๐๐	๕๒๒,๓๕๐.๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายใน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคในท้องถิ่น การสร้างเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคในท้องถิ่น การสร้างเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารและ	๕๐๔,๕๕๐	สำนักปลัด	/				๕๐๓,๖๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และพัฒนารายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บรายได้ เนื่องจาก งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นงานที่ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและลงข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๓ โครงการ			๔๐,๐๐๐		๑	๐	๒	๐	๕๐๓,๖๗๕.๐๐	๓๔๐,๘๗๕.๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๑ บัญชีสรุปครุภัณฑ์ สำหรับบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนรายการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการ	๑.๑ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๓๓.๓๓	๔๙๓,๕๘๐	๕๒.๘๑	กองช่าง	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๙๓,๕๘๐.๐๐
รวม		๑	๓๓	๔๙๓,๕๘๐	๕๓	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๙๓,๕๘๐.๐๐
๓. แผนงานการศึกษา	๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๓๓.๓๓	๔๒๓,๙๐๐	๔๕.๓๖	กองการศึกษาฯ	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐
รวม		๑	๓๓.๓๓	๔๒๓,๙๐๐	๔๕.๓๖	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๓.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	๑	๓๓.๓๓	๑๗,๑๐๐	๑.๘๓	กองช่าง	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐
รวม		๑	๓๓.๓๓	๑๗,๑๐๐	๑.๘๓	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด		๓	๑๐๐	๙๓๔,๕๘๐	๑๐๐	-	๐	๐	๓	๐	๐	๙๓๔,๕๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน ๗๔ ชุด ชุดละ ๖,๖๗๐ บาท เพื่อติดตั้งภายในหมู่ที่ ๑ - ๑๖	๔๙๓,๕๘๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๔๙๓,๕๘๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ รายการ			๔๙๓,๕๘๐	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๙๓,๕๘๐.๐๐		-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๒. แผนงานการศึกษา

๒.๑ ครูภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๑๖,๘๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง และ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๕ เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน ครูภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ข้อ ๑๐.๖.๓	๔๒๓,๙๐๐	กองการศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ รายการ			๔๒๓,๙๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐		-

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครูภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อครูภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ราคา ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว (กองช่าง) - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครูภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๑๗,๑๐๐	กองช่าง			/		๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ รายการ			๑๗,๑๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐		-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๒ บัญชีสรุปครุภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนรายการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๒	๖๖.๖๗	๑๐๓,๗๕๐	๕๒.๒๘	สำนักปลัด/กองคลัง	๐	๐	๑๒	๐	๐.๐๐	๑๐๓,๗๕๐.๐๐
	๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒	๑๑.๑๑	๔๑,๑๐๐	๒๐.๗๑	สำนักปลัด	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๔๑,๑๐๐.๐๐
	รวม	๑๔	๗๗.๗๘	๑๔๔,๘๕๐	๗๒.๙๙	-	๐	๐	๑๔	๐	๐.๐๐	๑๔๔,๘๕๐.๐๐
๒. แผนงานการศึกษา	๒.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒	๑๑.๑๑	๒๕,๖๐๐	๑๒.๙๐	กองการศึกษาฯ	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐
	๒.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒	๑๑.๑๑	๒๘,๐๐๐	๑๔.๑๑	กองการศึกษาฯ	๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
	รวม	๔	๒๒.๒๒	๕๓,๖๐๐	๒๗.๐๑	-	๐	๐	๔	๐	๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด		๑๘	๑๐๐.๐๐	๑๙๘,๔๕๐	๑๐๐.๐๐	-	๐	๐	๑๘	๐	๐.๐๐	๑๙๘,๔๕๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

๑. แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - พนักพิงเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้าแขน - ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ขนาด ๕๘ x ๖๐ x ๙๐-๙๕ ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทน พัสดุเก่าที่ชำรุด	๒,๖๕๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	ชุดลำโพงบลูทูธแบบมีแบตเตอรี่ในตัว	จัดซื้อลำโพงบลูทูธแบบมีแบตเตอรี่ในตัว จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๙,๕๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ลำโพงบลูทูธแบบมีแบตเตอรี่ในตัว ลำโพงไร้สาย ๒x๖.๕ นิ้ว ๒๔๐ วัตต์ - ไมค์ลอย/ไมค์โคโฟนไร้สาย - ขาดังลำโพง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทน พัสดุเก่าที่ชำรุด	๕๙,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๒ รายการ			๖๑,๖๕๐	-	๐	๐	๒	๐	๐	๖๑,๖๕๐	-	

๒. แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

๒.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - พนักพิงเบาะหุ้มด้วยหนังพียู มีเท้าแขน - ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ขนาด ๕๘ x ๖๐ x ๙๐-๙๕ ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๒,๖๕๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ รายการ			๒,๖๕๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	๒,๖๕๐	-	

๓. แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (กองคลัง) - พนักพิงเบาะหุ้มด้วยหนังพียู มีเท้าแขน - ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ - ขนาด ๕๘ X ๖๐ X ๙๐ - ๙๕ ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๓๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖	โต๊ะทำงานไม้	จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ - โต๊ะทำงานไม้ - ขนาด ๑๕๐ x ๘๐ x ๗๕ ซม. - มีตัวถัง ๒ ลีนชัก - มีกุญแจ Central Front Lock ๑ ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๗,๕๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ (กองคลัง) - พนักพิงเบาหุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้าแขน - ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ขนาด ๕๘ x ๖๐ x ๙๐-๙๕ ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๒,๖๕๐	กองคลัง			/		๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๘	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ (กองคลัง) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ชื่อครุภัณฑ์ ๑๐.๑๔.๑ ตู้เหล็ก	๒๔,๐๐๐	กองคลัง			/		๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙	ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจุก ๔ ฟุต	ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ชื่อครุภัณฑ์ ๑๐.๑๔.๑ ตู้เหล็ก	๖,๕๐๐	กองคลัง			/		๐.๐๐	๖,๕๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๙ รายการ			๓๙,๕๕๐	-	๐	๐	๙	๐	๐	๓๙,๕๕๐	-	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๒ รายการ			๑๐๓,๗๕๐	-	๐	๐	๑๒	๐	๐	๑๐๓,๗๕๐	-	

๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ราคา ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๕๑	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐		
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๕,๗๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ข้อ ๖๓	๑๗,๑๐๐	สำนักปลัด			/		๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐		
รวม ๒ รายการ			๔๑,๑๐๐		๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๔๑,๑๐๐.๐๐		

๒. แผนงานการศึกษา

๒.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ ทำงาน จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ - พนักพิงเบาะหุ้มด้วยหนังพียู มีเท้าแขน - ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ - ขนาด ๕๘ x ๖๐ x ๙๐-๙๕ ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๑๐,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐		
๒	โต๊ะทำงานไม้	จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ - โต๊ะทำงานไม้ - ขนาด ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม. - มีตัวถัง ๒ ลีนชัก - มีกุญแจ Central Front Lock ๑ ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
รวม ๒ รายการ			๒๕,๖๐๐		๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐		

๒.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ครุภัณฑ์ - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๖	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ราคา ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๕๑ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			/		๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐		
รวม ๒ รายการ			๒๘,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐		

